СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Могилевского областного исполнительного комитета

_____ Т.Н.Тихановская
(подпись)

" "_____201 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела Мстиславского райисполкома

_____Е.А.Куксовская
(подпись)

от " "_____201 г.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Мстиславского районного исполнительного комитета

от "21" января 2019г. N 1-38

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда
по Мстиславскому унитарному коммунальному производственному предприятию "Жилкомхоз"
на 2019 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилого дома, м²	Ввод площади в текущем году, м²	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2019, руб.	План финансирования 2019 года, рублей			
									Всего	в том числе		
				начало месяц, год	окончание месяц, год	Сметная	Договорная			кредиторская задолженность на 01.01.2019, руб.	стоимость работ на 2019 г.	
											местный бюджет	население и арендаторы
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Жилой дом №6 по ул.Крутая в аг.Мишни Мстиславского района	450	450	Июнь 2019	Июль 2019	82 101	66 900		66 900			66 900

2	Жилой дом №17 по ул.Тельмана в д.Ходосы Мстиславского района	4 148,0	4 148,0	переход с 2018г.	Июнь 2019	358 515	311 106	142 206	168 900		139 840	29 060
3	Жилой дом №7 по ул.Крутая в аг.Мишни Мстиславского района	450	450	Июль 2019	Август 2019	73 075	62 100		62 100			62 100
4	Жилой дом №22 по ул.Заводская в д.Печковка Мстиславского района	937	937	Август 2019	Сентябрь 2019	136 026	112 400		112 400		112 400	
5	Жилой дом №64 по ул.Ворошилова в г.Мстиславле	1 848	1 848	Июль 2019	Сентябрь 2019	423 370	338 700		267 760		267 760	
Объекты без ввода площади в текущем году												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объкты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проектной документации												
6	Жилой дом №6 по ул.Крутой в аг.Мишни Мстиславского района	450		Сентябрь 2018	Январь 2019			3 299,0	3 100,00			3 100,00
7	Жилой дом №7 по ул.Крутой в аг.Мишни Мстиславского района	450		Сентябрь 2018	Январь 2019			3 296,0	3 100,00			3 100,00

8	Жилой дом №2 по ул.Мстиславской в д.Ходосы Мстиславского района	1 158			2019				8 200,00			8 200,00
9	Жилой дом №32 по ул.Советской в аг.Копачи Мстиславского района	565			2019				6 100,00			6 100,00
10	Жилой дом №34 по ул.Советской в аг.Копачи Мстиславского района	563			2019				6 100,00			6 100,00
11	Жилой дом №16а по ул.Могилевской в г.Мстиславле	614			2019				6 900,00			6 900,00
12	Жилой дом №9 по ул.Могилевской в г.Мстиславле	1 765			2019				9 900,00			9 900,00
13	Жилой дом №22 по ул.Заводской в д.Печковка Мстиславского района	937		Сентябрь 2018	Январь 2019			3 245,0	8 000,00			8 000,00
14	Жилой дом №64 по ул.Ворошилова в г.Мстиславле	1 848		Ноябрь 2018	Март 2019			6 363,0	11 620,00			11 620,00

15	Жилой дом №8 по ул.Молодежной в аг.Подлужье Мстиславского района	1 337			2019				4 090,00			4 090,00
Кредиторская задолженность												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО		17 520	7 833			1 073 087	891 206	158 409	745 170	0	520 000	225 170

в т.ч. переходящий остаток 43 100

Директор Мстиславского унитарного коммунального предприятия "Жилкомхоз" Ю.В. Кравцов

Приложение 1

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м, руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяц, год	окончание месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Жилой дом №17 по ул.Тельмана в д.Ходосы Мстиславского района	2 мес.	переход с 2018г.	Май 2019	75,00	Ремонт кровли, стыков стеновых панелей, ремонт фасадов, замена водопроводных и канализационных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков в приямках, ремонт приямков, замена входных дверей в подвал, замена светильников в местах общего пользования	Хозспособ
2	Жилой дом №6 по ул.Крутая в аг.Мишни Мстиславского района	1 мес.	Июнь 2019	Июль 2019	148,60	Ремонт кровли, фасадов, козырьков, отмостки, приямков, устройство молниезащиты	Хозспособ
3	Жилой дом №7 по ул.Крутая в аг.Мишни Мстиславского района	1 мес.	Июнь 2019	Август 2019	138,00	Ремонт кровли, фасадов, козырьков, отмостки, приямков, устройство молниезащиты	Хозспособ
4	Жилой дом №22 по ул.Заводская в д.Печковка Мстиславского района	1,5 мес.	Август 2019	Сентябрь 2019	119,90	Ремонт отмостки, приямков, входных крылец, козырьков, фасадов, замена окон в местах общего пользования (в т.ч. в приямках), ремонт кровли, будок выхода на кровлю, замена дверей в подвал.	Хозспособ
5	Жилой дом №64 по ул.Ворошилова в г.Мстиславле	3 мес.	Июнь 2019	Сентябрь 2019	144,90	Ремонт шатровой кровли, устройство молниезащиты, заменаокон на лестничных клетках на окна из ПВХ, ремонт входных групп, замена входных дверей, люков, ремонт отмостки, приямков, замена сетей теплоснабжения и канализации по подвалу, замена сетей ХВС по подвалу и стоякам	Подрядный способ

Директор Мстиславского унитарного коммунального предприятия "Жилкомхоз" Ю.В. Кравцов